

รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ
ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน
(เดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561)

เทศบาลตำบลหลวงเหนือ
อ.งาว จ.ลำปาง

บทนำ

จุดมุ่งหมายสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีฐานคิดที่ว่า การติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากหลักการของการบริหารแผน ดังนั้น ระบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะดำเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมส่งผลต่อการบริหารแผน และจะส่งผลต่อการติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกัน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา นั้น จำแนกเป็นระบบการติดตาม เป็นการสร้างระบบเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อให้งานดำเนินต่อไปจนจบตามเวลาและระบบการประเมินผลแผนพัฒนา เป็นระบบการประเมินว่าเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด อย่างไรก็ตาม ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการจัดทำแผนปฏิบัติการ นั่นคือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเอื้อต่อการติดตามและประเมินผล ก็จะทำให้ระบบติดตามและประเมินผลทำหน้าที่ของระบบไปได้ จะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ หากแผนไม่เอื้อต่อการติดตามก็อาจทำให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมมีปัญหาได้

ตารางที่ 1 แสดงยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/งบประมาณ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		จำนวนโครงการ/งบประมาณ ตามแผนการดำเนินงานและ เทศบัญญัติงบประมาณฯ พ.ศ.2561 การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	
	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ	จำนวน งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	60	96,907,200	10	478,600
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8	320,000	1	15,600
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคม / ชุมชน	41	15,649,000	23	10,164,744.98
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	4	130,000	-	-
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร	33	24,598,000	33	8,586,970.52
	146	137,604,600	66	19,245,915.50

ตารางที่ 2 แสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาส 1 และไตรมาส 2

ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการ				งบประมาณ (บาท)	
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย (ณ วันที่ 31 มี.ค 61)
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	10	1		9		478,600	478,600
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	1		3		90,000	15,600
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคม / ชุมชน	41	23		18		17,822,540	10,164,744.98
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1	-		1		130,000	-
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร	33	33				24,005,700	8,586,970.52
	89	58		31		42,526,840	19,245,915.50

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ร.ก.	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ต.ค 60	พ.ย 60	ธ.ค 60	ม.ค 61	ก.พ 61	มี.ค 61	เม.ย 61	พ.ค 61	มี.ย 61
1	โครงการปรับปรุงบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนจันทร์เวชอนุรักษ์ หมู่ 1	กองช่าง	588,000	-	แผนดำเนินงาน ปี 61									() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล เนื่องจากโครงการต้องมีวิศวกรรับรองแบบ
2	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด บริเวณถนนบ้านนาย นรินทร์ โกมินทร์ หมู่ 1	กองช่าง	271,500	-										() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล เนื่องจากโครงการต้องมีวิศวกรรับรองแบบ
3	โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ 2 บริเวณถนนจันทร์เวชอนุรักษ์	กองช่าง	296,000	-										() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล เนื่องจากโครงการต้องมีวิศวกรรับรองแบบ
4	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านอาจารย์เบญจา สิงห์ศักดิ์ หมู่ 3	กองช่าง	705,300	-										() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล เนื่องจากโครงการต้องมีวิศวกรรับรองแบบ
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาธารณะหน้าบ้านนางมุกดา ดอกจำปา	กองช่าง	197,700	-										() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล เนื่องจากโครงการต้องมีวิศวกรรับรองแบบ

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

3.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย		ต.ค 60	พ.ย 60	ธ.ค 60	ม.ค 61	ก.พ 61	มี.ค 61	เม.ย 61	พ.ค 61	มิ.ย 61
11	ประเพณีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	ฝ่ายศึกษา	10,000	4,960	แผนดำเนินงาน ปี 61									(/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล
12	พิธีบูชาหอกลองจ้าวเงินอภิฤทธิไภรี	ฝ่ายศึกษา	5,000	-										() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล
13	ประเพณีสักการะเจ้าพ่อแก้วจ้าว	ฝ่ายศึกษา	5,000	-										() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล
14	ประเพณีสักการะเจ้าพ่อองค์คำ	ฝ่ายศึกษา	5,000	-										() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล
15	ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ	ฝ่ายศึกษา	15,0000	-										() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (/) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล

